

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya d'Oum El Bouaghi
Direction des Travaux Publics

MISE EN DEMEURE N°01

Opération : Renforcement de la RN 10 entre les PK 34+000 au PK 70+000 sur 27 kms

Lot N° 01: Renforcement de la RN 10 entre les PK 34+000 au PK 52+000 sur 14 kms

Entreprise réalisatrice : Entreprise Publique de Travaux Publics (EPTP) / Constantine

- Suite au marché N°01/2025 du 11/03/2025 ;
- Suite à L' ODS N° 81/2025 du 16/03/2025 (Délais de réalisation :06 Mois) ;
- Vu la non réaction de l'entreprise à la correspondance N° 1971/DTP/639/SDIB/2025 du 14/07/2025 ;
- Vu la non réaction de l'entreprise à la correspondance N° 2124/DTP/710/SDIB/2025 du 03/08/2025 ;
- Vu la non réaction de l'entreprise aux directives lors de la réunion du 11/08/2025 ;
- Suite aux PV de chantier et correspondances du staff technique, ainsi que nôtres visites sur terrain ;
- Vu la non réaction de l'entreprise aux directives lors de la réunion du 29/09/2025 ;
- Vu le manque des moyens (humains , matériels) et de l'absence quasi totale sur chantier ;
- Vu le retard enregistré dans l'avancement des travaux 10 % par-rapport aux délais consommés 50% ;
- Vu l'absence du planning de réalisation.

L'Entreprise Publique de Travaux Publics (EPTP) Constantine / siège sociale : Zone industrielle le palma BP 197 25000 CONSTANTINE, est mise en demeure (N°01) à fin de rattrapé tous les défaillances notamment pour le renforcement du chantier en moyens humains et matériels avec un planning actualisé , et ce dans un délais de huit (08) jours, à compter de la date de la première parution de la présente mise en demeure dans le BOMOP, ou les Quotidiens Nationaux ou la presse électronique , faute de quoi des mesures coercitives seront prisent conformément à la réglementation en vigueur.

LE DIRECTEUR